

UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, [justynaflorczak1982@gmail.com](mailto:justynaflorczak1982@gmail.com)

## **PROTOKÓŁ**

### **Z OKRESOWEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU NA CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH**

Data.: **30.05.2022 r**

Adres.: **ul. 3-go Maja 4 B , 58-260 Bielawa**

Zarządca budynku : Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 48, 58-260 Bielawa

Liczba lokali mieszkalnych/użytkowych: **9**

Liczba klatek schodowych: **2**

1. Liczba przyłączy do budynku : **2**

2. Miejsce lokalizacji kurków głównych i dostępność:

**na zewnątrz budynku X**,                      w piwnicy ,                      na korytarzu

2.1. Uwagi do lokalizacji kurków głównych: **lokalizacja prawidłowa**

3. Miejsce lokalizacji gazomierzy:

w pomieszczeniach ,                      **na klatkach schodowych X**,                      na zewnątrz budynku

3.1. Uwagi do lokalizacji gazomierza: **lokalizacja gazomierzy prawidłowa**

4. Ocena przewodów instalacji gazowych w piwnicach: **instalacja gazowa nie przechodzi przez piwnicę**

a) przewody instalacji gazowej\*: pomalowane                       niepomalowane

: spawane                       skręcane

b) przejścia instalacji przez ściany stan:    dobry                       zły



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, [justynaflorczak1982@gmail.com](mailto:justynaflorczak1982@gmail.com)

5. Liczba pionów instalacji gazowej: **2**

5.1. Ocena pionów instalacji gazowej połączenia : **spawane X** skrucane

a) kurki odcinające piony (typ): **brak**

6. Szczelność instalacji gazowej:

a) przewody w piwnicach\*:      szczelne       nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **instalacja gazowa nie przechodzi przez piwnicę**

b) piony instalacji gazowej\*:      **szczelne X**      nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach: **bez uwag**

7. Ocena stanu technicznego gazomierza:      **dobry X**      zły

8. Ocena szczelności połączeń z gazomierzem:      **szczelne X**      nieszczelne

jeżeli nieszczelne to w których miejscach:

Brak gazomierzy w lokalach: **4B/1, 4B/5, 4B/6, 4B/9**

9. Oznaczenie przewodów instalacji gazowej:

**instalacja w całości pomalowana na kolor żółty X**

instalacja częściowo pomalowana na kolor żółty


instalacja nie pomalowana na kolor żółty

10. Uwagi i zalecenia pokontrolne

.....

.....

.....



UNI-PRO

Justyna Florczak-Pawłowska

Ul. M.J. Piłsudskiego 23, 58-200 Dzierżoniów tel. 668 369 675, [justynaflorczak1982@gmail.com](mailto:justynaflorczak1982@gmail.com)

Użyty detektor: **LOK nr 4126/22**

\* niepotrzebne skreślić

Właściciel (zarządca) obiektu budowlanego przyjął do wiadomości, że zgodnie z art. 70 Ustawy Prawo Budowlane wyżej wymienione braki – uszkodzenia – zaniedbania podlegają obowiązkowemu usunięciu – naprawie bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli technicznej.

**PROTOKÓŁ SPORZĄDZONO I PODPISANO w dniu 30.05.2022**

**TERMIN NASTĘPNEJ KONTROLI : MAJ 2023 r**

Protokół sporządził:

mgr inż. Justyna Florczak-Pawłowska  
Uprawnienia Budowlane  
Nr ewidencyjny 300 BOS/11

.....  
(podpis i pieczętka sporządzającego protokół)

Przeład wykonał: Pawłowski

Świadectwo kwalifikacyjne  
eksploatacja i dozór urządzeń  
instalacji i sieci gazowych

Nr: 52-633/517/21  
Nr: 03-632/517/21

.....  
(podpis i pieczętka wykonującego przegląd)